

Anlage 3

Kostenschätzung der Planungen, Grundeinlösen und Baumaßnahmen der „Regionalstadtbahn Linz“

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	zu finanzieren
					4,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
			Planzahlen (Preisbasis 01/23) ↓		1,041	1,0670	1,0937	1,1210	1,1491	1,1778	1,2072	1,2374	1,2684	1,3001	
Grundkosten	permanent	temporär					0,242	0,566	17,272	1,022	10,136	1,524	0,503	0,503	31,768
Durchbindung	8,080	3,065					0,242	0,566	7,272	1,022	1,022	1,022			
Polizeisportpl (BL2)	10,000								10,000						
NVK - Auhof	9,114	1,508									9,114	0,503	0,503	0,503	
Errichtungskosten*				0,196	0,836	1,639	7,371	11,833	20,811	170,646	170,280	120,113	66,034	53,410	623,169
						30%	50%	20%							
EP BL 5	Kliniken - NVK	1,963			0,589	0,982	0,393								
						25%	35%	25%	15%						
VP 6 + EP BL 6	NVK - Auhof	10,886	0,196	0,836	1,050	2,229	3,121	2,229	1,338						
						1%	2%	4%	40%	40%	13%				
Bau** BL 2A, 4+5	Durchbindung	415,988				4,160	8,320	16,640	166,395	166,395	54,078				
								1%	1,5%	2%	34%	34%	27,5%		
Bau** BL 6	NVK - Auhof	194,218						1,942	2,913	3,884	66,034	66,034	53,410		
GEK Art. 15a Bau				0,196	0,836	1,639	7,613	12,399	38,083	171,668	180,416	121,637	66,537	53,913	654,937
Valorisierung						0,039	0,713	1,501	5,677	30,522	37,390	28,879	17,856	16,177	138,755
Risiko 2. Ebene (verbleibendes Planungsrisiko)						0,094	1,493	2,435	7,043	30,829	34,240	30,811	21,098	17,523	145,566
BL 2-5	15%	der GEK			0,094	0,883	1,560	5,845	29,577	30,317	10,227				
BL 6	25%	der GEK				0,610	0,875	1,198	1,252	3,923	20,584	21,098	17,523		
Gesamt, zu budgetieren in Art. 15a Bau				0,196	0,836	1,773	9,819	16,335	50,804	233,019	252,045	181,327	105,491	87,613	939,258
davon Bund	50%			0,098	0,418	0,886	4,910	8,167	25,402	116,509	126,023	90,664	52,745	43,806	469,629
davon Land/Stadt	50%			0,098	0,418	0,886	4,910	8,167	25,402	116,509	126,023	90,664	52,745	43,806	469,629
Die Kosten für das VP 6 flossen auf Basis von IST-Kosten bzw. Forecast ein und wurden nicht valorisiert.															
														GEK..Gesamterrichtungskosten	
														BL.....Baulos	
* Teil der Errichtungskosten sind Reserven, berücksichtigt sind:														VP... Vorprojekt	
1. Baugrundrisiko (identifiziertes Risiko) mit 20% der Basiskosten, gemäß Kostenschätzung, für Positionen betr. Tunnelbaumaßnahmen, Rampen und Wannen														EP... Einreichplanung	
2. nicht identifiziertes Risiko, mit 20 % auf die Summe der Basiskosten, gemäß beauftragter und geprüfter Kostenschätzung. Kosten Kampfmittelräumung sind abgebildet.															
Hinweis: Die Kosten der Planungen für die VP der BL 2, 4+5 sowie die Kosten für die EP der BL 2+4 sind durch Art. 15a BGBl. Nr. 173/2021 finanziert.														**Bau.. inkl. Ausführungsplanung	

